

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書

平成27年12月4日

計画の名称	地域の基幹ネットワークの計画的な保全のための道路整備									
計画の期間	平成21年度 ～ 平成25年度（5年間）			交付対象	那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、沖縄市、豊見城市、宮古島市、国頭村、大宜味村、東村、恩納村、宜野座村、北谷町、中城村、北中城村、西原町、八重瀬町、南風原町、渡嘉敷村、粟国村、南大東村、伊平屋村、伊是名村、久米島町、与那国町					
計画の目標	交通基盤の形成、災害リスクの低減を目的に、地域の基幹ネットワークの強化として重点的に橋梁補修・架替の整備を図る									
計画の成果目標（定量的指標）	地域の基幹ネットワークの強化を図るため橋梁の補修・架替率を71%（H25）まで拡大する。									
定量的指標の定義及び算定式	基幹ネットワーク強化のための橋梁補修・架替率を算出 (Σ補修及び架替済み橋梁数/Σ要補修等橋梁数) × 100						定量的指標の現況値及び目標値			備考
							当初現況値 (H21当初)	中間目標値 (H23末)	最終目標値 (H25末)	
							0%	0%	71%	
全体事業費	合計 (A+B+C)	3,300 百万円	A	3,162 百万円	B	0 百万円	C	138 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	4.2%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
各市町村で事後評価にかかる橋梁補修・架替え整備数を整理し、沖縄県で整理・とりまとめを行い、定量的指標の定義及び算定式により事後評価を実施。	平成27年度
	公表の方法
	県のホームページで公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業														全体事業費 (百万円)	備考		
A1 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						
											H21	H22	H23	H24	H25		
7-A1	道路	沖縄	名護市	直接	名護市	市町村道	修繕	汀間1号線（嘉手苅橋）	橋梁架替 0.160km	名護市						610	
7-A2	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	辺土名兼久線（西平橋）	橋梁架替 0.010km	国頭村						79	
7-A3	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	佐手部落内線（佐手前川橋）	橋梁補修 0.015km	国頭村						160	
7-A4	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	桃原奥間線（大正橋）	橋梁架替 0.016km	国頭村						155	
7-A5	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村道	修繕	那覇工業高西線（てだこ橋）	橋梁補修 0.060km	浦添市						110	
7-A6	道路	沖縄	宜野湾市	直接	宜野湾市	市町村道	修繕	我如古9号（池真志橋）	橋梁補修 0.040km	宜野湾市						55	
7-A7	道路	沖縄	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	伊地満川線（伊地下田橋）	橋梁補修 0.016km	国頭村						140	
7-A8	道路	沖縄	大宜味村	直接	大宜味村	市町村道	修繕	喜如嘉線（大門橋）	橋梁架替 0.003km	大宜味村						14	
7-A9	道路	沖縄	大宜味村	直接	大宜味村	市町村道	修繕	津波線（津波橋1）	橋梁架替 0.003km	大宜味村						14	
7-A10	道路	沖縄	大宜味村	直接	大宜味村	市町村道	修繕	大宜味大兼久線（兼久橋）	橋梁架替 0.007km	大宜味村						64	
7-A11	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	久茂地11号（久美橋）	橋梁架替 0.020km	那覇市						240	
7-A12	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	修繕	安慶田中学線（照屋橋）	橋梁補修 0.004km	沖縄市						6	
7-A13	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	修繕	コザ給食センター線（ウルマシ橋）	橋梁補修 0.003km	沖縄市						2	
7-A14	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	修繕	中の町49号線（東田橋）	橋梁架替 0.008km	沖縄市						9	
7-A15	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村道	修繕	伊良部111号線（なかよね橋）	橋梁補修 0.015km	宮古島市						28	
7-A16	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	崎山松川線（松川高架橋）	橋梁補修 0.082km	那覇市						271	

7-A17	道路	沖繩	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	泉崎牧志線（十貫瀬橋人道橋）	橋梁補修	0.015km	那覇市							9	
7-A18	道路	沖繩	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	松山7号（前島松山人道橋）	橋梁補修	0.014km	那覇市							8	
7-A19	道路	沖繩	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	松山7号（夫婦瀬公園前人道橋）	橋梁補修	0.016km	那覇市							8	
7-A20	道路	沖繩	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	前島42号（安里川人道橋）	橋梁補修	0.016km	那覇市							9	
7-A21	道路	沖繩	那覇市	直接	那覇市	市町村道	修繕	寄宮45号（寄宮2丁目人道橋）	橋梁補修	0.006km	那覇市							5	
7-A22	道路	沖繩	宜野湾市	直接	宜野湾市	市町村道	修繕	我如古9号（呉屋田橋）	橋梁補修	0.038km	宜野湾市							70	
7-A23	道路	沖繩	恩納村	直接	恩納村	市町村道	修繕	村道20号線（大道橋）	橋梁架替	0.005km	恩納村							27	
7-A24	道路	沖繩	恩納村	直接	恩納村	市町村道	修繕	村道20号線（深川橋）	橋梁架替	0.008km	恩納村							36	
7-A25	道路	沖繩	恩納村	直接	恩納村	市町村道	修繕	村道5号線（前2号橋）	橋梁架替	0.008km	恩納村							27	
7-A26	道路	沖繩	大宜味村	直接	大宜味村	市町村道	修繕	大保線（大保橋）	橋梁補修	0.014km	大宜味村							24	
7-A27	道路	沖繩	大宜味村	直接	大宜味村	市町村道	修繕	津波線（津波橋2）	橋梁架替	0.004km	大宜味村							17	
7-A28	道路	沖繩	大宜味村	直接	大宜味村	市町村道	修繕	根路銘線（根路銘橋）	橋梁架替	0.010km	大宜味村							67	
7-A29	道路	沖繩	西原町	直接	西原町	市町村道	修繕	森川3号線（南森川橋）	橋梁架替	0.014km	西原町							124	
7-A30	道路	沖繩	名護市	直接	名護市	市町村道	修繕	名護100号線（我那覇橋）	橋梁架替	0.010km	名護市							100	
7-A31	道路	沖繩	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	伊地線（伊地第二橋）	橋梁補修	0.017km	国頭村							40	
7-A32	道路	沖繩	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	伊地満川線（伊地満川橋）	橋梁補修	0.015km	国頭村							42	
7-A33	道路	沖繩	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	佐手部落内線（佐手橋）	橋梁補修	0.022km	国頭村							31	
7-A34	道路	沖繩	国頭村	直接	国頭村	市町村道	修繕	奥多和田線（奥名橋）	橋梁補修	0.034km	国頭村							9	
7-A35	道路	沖繩	沖繩市	直接	沖繩市	市町村道	修繕	泡瀬第三6号線（新泡瀬橋）	橋梁補修	0.008km	沖繩市							5	
7-A36	道路	沖繩	沖繩市	直接	沖繩市	市町村道	修繕	銀天街南線（安慶田橋）	橋梁補修	0.006km	沖繩市							7	
7-A37	道路	沖繩	沖繩市	直接	沖繩市	市町村道	修繕	泡瀬72号線（黒瀬4号橋）	橋梁補修	0.006km	沖繩市							4	
7-A38	道路	沖繩	久米島町	直接	久米島町	市町村道	修繕	謝名堂1号線（銭田橋）	橋梁架替	0.120km	久米島町							536	
合計																	3,162		

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
										H21	H22	H23	H24	H25				
合計																	0	

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
										H21	H22	H23	H24	H25				
7-C1	計画・調査	沖繩	名護市	直接	名護市	計画・調査	長寿命化修繕計画策定費用	調査、計画策定等	名護市								29	
7-C2	計画・調査	沖繩	豊見城市	直接	豊見城市	計画・調査	長寿命化修繕計画策定費用	調査、計画策定等	豊見城市								13	
7-C3	計画・調査	沖繩	東村	直接	東村	計画・調査	長寿命化修繕計画策定費用	調査、計画策定等	東村								5	
7-C4	計画・調査	沖繩	宜野座村	直接	宜野座村	計画・調査	長寿命化修繕計画策定費用	調査、計画策定等	宜野座村								8	
7-C5	計画・調査	沖繩	北谷町	直接	北谷町	計画・調査	長寿命化修繕計画策定費用	調査、計画策定等	北谷町								8	
7-C6	計画・調査	沖繩	北中城村	直接	北中城村	計画・調査	長寿命化修繕計画策定費用	調査、計画策定等	北中城村								9	
7-C7	計画・調査	沖繩	中城村	直接	中城村	計画・調査	長寿命化修繕計画策定費用	調査、計画策定等	中城村								8	
7-C8	計画・調査	沖繩	八重瀬町	直接	八重瀬町	計画・調査	長寿命化修繕計画策定費用	調査、計画策定等	八重瀬町								10	
7-C9	計画・調査	沖繩	南風原町	直接	南風原町	計画・調査	長寿命化修繕計画策定費用	調査、計画策定等	南風原町								10	
7-C10	計画・調査	沖繩	渡嘉敷村	直接	渡嘉敷村	計画・調査	長寿命化修繕計画策定費用	調査、計画策定等	渡嘉敷村								5	
7-C11	計画・調査	沖繩	伊平屋村	直接	伊平屋村	計画・調査	長寿命化修繕計画策定費用	調査、計画策定等	伊平屋村								5	
7-C12	計画・調査	沖繩	伊是名村	直接	伊是名村	計画・調査	長寿命化修繕計画策定費用	調査、計画策定等	伊是名村								8	
7-C13	計画・調査	沖繩	粟国村	直接	粟国村	計画・調査	長寿命化修繕計画策定費用	調査、計画策定等	粟国村								3	
7-C14	計画・調査	沖繩	与那国町	直接	与那国町	計画・調査	長寿命化修繕計画策定費用	調査、計画策定等	与那国町								3	
7-C15	計画・調査	沖繩	沖繩市	直接	沖繩市	計画・調査	長寿命化修繕計画策定費用	調査、計画策定等	沖繩市								11	
7-C16	計画・調査	沖繩	南大東村	直接	南大東村	計画・調査	長寿命化修繕計画策定費用	調査、計画策定等	南大東村								3	
合計																	138	

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
7-C1	老朽化した橋梁を事後的修繕、架替を行ってきたが、定期的な点検、計画を策定することにより、コスト縮減や橋梁の延命化を図り、安全・安心な暮らしに寄与する。	
7-C2	〃	
7-C3	〃	
7-C4	〃	
7-C5	〃	
7-C6	〃	
7-C7	〃	
7-C8	〃	
7-C9	〃	
7-C10	〃	
7-C11	〃	
7-C12	〃	
7-C13	〃	
7-C14	〃	
7-C15	〃	
7-C16	〃	

その他関連する事業									
計画の名称		東日本大震災を教訓とした防災、減災等のための道路整備（復興基本方針関連（全国防災））							
番号	事業種別	交付団体	要素となる事業名				市町村名	全体事業費 (百万円)	備考
5-A'1	道路	沖縄県	(一)白浜南風見線・上原地区ボックス改修外				竹富町	40	
合計							269		

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

**I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況**

・各市町村において老朽化した橋梁の修繕・架替え実施した結果、計画期間内(H21～H25)に4市・2村の14橋の対策が完了し、地域の基幹ネットワークの強化が図られた。【定量的指標の実績値 36.8%】
・計画期間内(H21～H25)に対策が完了しなかったものの、平成26年度までに2市・3村の10橋の対策が完了し地域の基幹ネットワークの強化が図られた。【定量的指標の実績値 68.4%】

II 定量的指標の達成状況	指標（要対策橋梁の補修・架替率）	最終目標値	71.0%	目標値と実績値に差が出た要因	・関係機関との協議、工事工法検討等に不測の日数を要したことによる事業完了の遅れ。
		最終実績値	36.8%		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			

**III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)**

3. 特記事項（今後の方針等）

・交通基盤の形成及び災害リスクの低減のため、対策未完了箇所の橋梁補修・架替整備を早期に実施し、地域の基幹ネットワークの強化を図る。

(参考図面)

計画の名称	地域の基幹ネットワークの計画的な保全のための道路整備		
計画の期間	平成21年度 ~ 平成25年度 (5年間)	交付対象	那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、沖縄市、豊見城市、宮古島市、国頭村、大宜味村、東村、恩納村、宜野座村、北谷町、中城村、北中城村、西原町、八重瀬町、南風原町、渡嘉敷村、粟国村、南大東村、伊平屋村、伊是名村、久米島町、与那国町

