

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年09月30日

計画の名称	沖縄県の地域や離島の安全・安心な暮らしを支援する港湾整備（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	沖縄県												
計画の目標	・沖縄県管理港湾において、台風等の風水害、地震・津波に伴う被災を回避するための対策を実施し、地域や離島の安全・安心な暮らしを支援する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,083	A	2,083	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	・台風等の風水害、地震・津波に伴う被災を回避するための対策が実施された港湾数の割合を向上させる。 台風等の風水害、地震・津波に伴う被災が回避された港数の割合	25%	38%	63%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-001	港湾	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	地方	改良	岸壁（-5.5m）の改良	延長 L=100m、係船浮標 N=2基	北大東港（江崎地区）	■	■	■	■	■	95	1.87	策定済	
	A02-002	港湾	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	地方	建設	泊地（-5.5m）の整備	浚渫土量 V=4,800m3	北大東港（江崎地区）					■	■	290	1.87	未策定
	A02-003	港湾	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	地方	改良	岸壁（-5.5m）の改良	延長 L=100m、係船浮標 N=2基	南大東港（亀池地区）	■	■	■	■	■	555	1.36	策定済	
	A02-004	港湾	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	地方	建設	泊地（-5.5m）の整備	浚渫土量 V=22,500m3	南大東港（亀池地区）			■	■	■	200	1.36	未策定	
	A02-005	港湾	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	地方	建設	泊地（-5.5m）（岸壁撤去）	撤去延長 L=100m	南大東港（亀池地区）			■	■	■	60	1.36	策定済	
	A02-006	港湾	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	地方	建設	港湾施設用地の整備	面積 A=150m2	南大東港（亀池地区）	■					11	1.36	策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-007	港湾	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	地方	建設	港湾施設用地の整備	面積 A=590m2	南大東港（亀池地区）			■	■		93	1.36	策定済
	A02-008	港湾	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	地方	建設	臨港道路の整備	延長 L=70m	南大東港（亀池地区）			■			14	1.36	策定済
	A02-009	港湾	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	地方	改良	岸壁（-5.5m）の改良	延長 L=100m	北大東港（西地区）			■	■	■	105	1.41	策定済
	A02-010	港湾	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	地方	改良	港湾施設用地の整備	面積 A=2,600m2	北大東港（西地区）			■			5	1.41	策定済
	A02-011	港湾	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	地方	改良	臨港道路の整備	延長 L=225m	北大東港（西地区）			■			5	1.41	策定済
	A02-012	港湾	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	地方	改良	岸壁（-5.5m）の改良	延長 L=100m	南大東港（西地区）					■	10		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-013	港湾	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	地方	建設	港湾施設用地の整備	面積 A=3,500m2	南大東港（西地区）					■	10	策定済		
	A02-014	港湾	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	地方	建設	臨港道路の整備	延長 L=100m	南大東港（西地区）					■	10	策定済		
	A02-015	港湾	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	地方	改良	臨港道路の整備（橋梁耐震補強）	延長 L=64m, L=110m	中城湾港（新港地区）		■	■	■	■	455	策定済		
	A02-016	港湾	沖縄	沖縄県	直接	沖縄県	地方	改良	臨港道路の整備（橋梁耐震補強）	延長 L=21m	本部港（渡久地区）（旧エキスポ地区）		■	■	■	■	165	策定済		
	小計																	2,083		
	合計																		2,083	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

沖縄県

事後評価の実施時期

令和3年9月

公表の方法

沖縄県ホームページで公開

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

・岸壁嵩上改良や臨港道路耐震化により地域や離島の安全・安心な暮らしに資することとなった。【定量的指標の実績値：38%】

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

R2-R6計画「沖縄県の地域や離島の安全・安心な暮らしを支援する港湾整備（防災・安全）（重点）」においては成果指標を下記のとおり設定している。引き続き成果指標達成に向け港湾事業を鋭意推進する。  
台風等の風水害、地震・津波に伴う被災を回避するための対策率：100%

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）	目標値と実績値に差が出た要因	
1	目標値／実績値	台風等の風水害、地震・津波に伴う被災を回避するための対策率 ・入札不調等による事業実施の遅れ。	
	最終目標値		63%
	最終実績値		38%

(参考様式3) 参考図面

計画の名称	沖縄県の地域や離島の安全・安心な暮らしを支援する港湾整備 (防災・安全)		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)	交付対象	沖縄県

